

мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2025-2026 годов
Багатовского муниципального района ТСН «Мечта-1»

№	Мероприятия	Ед. изм.	Всего по плану	Выполнение	Финансирование	
					план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подготовка жилого фонда всего, в том числе:	Количество домов./тыс.м ²	5/16240,0			
2.	Капитальный ремонт жилых домов	Количество домов./тыс.м ²				
3.	Текущий ремонт жилых домов	Количество домов./тыс.м ²	5/16240,0		512	
4.	Ремонт инженерного оборудования:					
4.1	центрального отопления:					
	– Радиаторы, изоляция труб	шт./м	0/0			
	– трубопроводы	м	0			
	– запорная арматура	шт.	0			
4.2	водоснабжения:					
	– трубопроводы холодного водоснабжения, запорная арматура	м/шт	0/0			
	– трубопроводы горячего водоснабжения	м	0			
	– запорная арматура	шт.	0			
4.3	канализации:					
	– трубопроводы	м	0			
	– колоды	шт.	0			
4.4	электроснабжения:					
	сетей электроснабжения	Кол-во домов/м	0/0			
	распределительных и групповых щитов	Кол-во домов/шт.	0/0			
5.	Ремонт:					
5.1	кровли, в том числе:	Количество домов./м ²				
	– мягкой	Количество домов./м ²	1/98		39	
	– металлической	Количество домов./м ²	0			
	– шиферной (примыкания к выг.трубам)	Количество домов./м ²	0			
5.2	вентиляционных каналов	шт.	0			
5.3	печей	шт.	0			
5.4	дверных блоков	шт.	0			
6	Заключение договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования	шт.	Договор №24040700044 от 03.06.2024 г.			
6.1	Количество газифицированных индивидуальных жилых домов	Кол-во домов/кол-во договоров	5/1	5/1		
6.2	Количество газифицированных квартир	Кол-во квартир/кол-во дог.	265/265	256/265		
6.3	Количество газифицированных МКД, имеющих внутридомовое газовое оборудование, входящее в состав общего имущества МКД	Кол-во домов/Кол-во договоров	-			
7.	Заключение договоров на периодическую проверку технического состояния дымоходов и системы вентиляции в МКД	Кол-во домов/Кол-во договоров	5/1	5/1		

9.	Остекление	Количество домов, /м ²	5/0				
10.	Прочие работы (подвезды, цоколя)	тыс. руб.	0				
11.	Акт гидравлических испытаний	Шт.	5				
11.1	Гидравлические испытания МКД	Шт.	5				
11.2	Промывка системы отопления МКД	Шт.	5				

Председатель ТСН «Мечта-1»

Согласовано

Директор МУП БМР «СТЫР»

Представитель Администрации БМР

председатель *коллегии* *МКУ*

